Ferrero - Site visit
Baramati
~~Site visit~~.

DATE 22/01/2019

New warehouse area

1) Dock leveller - 09 Location - Replace
↳ 2000 x 2920 - 01

2) Dock leveller - 14 Location - Replace
↳ 2000 (w) x 2920 (L) - 01 NOS

3) Dock shelter - 03 Location.
↳ 3550 (H) x 3367 (w) - 16 NOS
Structure Inside dim - 3320 (H) x 3155 (W)
Structure tube - 125 mm

3306 (H) x 3166 (W)

* TikTak - Dock shelter. (Area).
↳ 3390 (H) x 3334 (w)
Structure - 3383 (H) x 3194 (w) - 02 NOS

total welding solutions

HYUNDAI WELDING

DATE

Recived Dock leveller -
↳ 2975 (L) X 2000 (W)

* OLD ware house Area *

→ (1) 3170 (W) X 3178 (H) - 01 Nos
↳ Old ware house.
↳ Remark - Need to Close or Height increase up to +400 (As opening (H))

(2) 3155 (W) X 3570 (H) - 01 No.
↳ Remark - Need to Extend Height/~~shelter~~ up to - 200 mm - or shelter fix 200 mm up position with extenteled Structure.
↳ 2nd location

Akash Kambe

Bhushan Dhanawade

Abhijit Des

total welding solutions

HYUNDAI WELDING